

(様式1)

2大教総第2877号

令和2年11月24日

文部科学大臣 殿

愛媛県大洲市長 二宮 隆久

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

大洲市立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成31/令和元年度（1年間）

（担当）

大洲市教育委員会教育総務課

住所：愛媛県大洲市大洲690番地の1

電話：0893-24-1729

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年10月 事務事業評価等による評価

(2) 評価の方法

当市において実施している行政評価(事務事業評価)等により評価を行い、評価結果等について当市ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

新谷中学校屋内運動場及び大洲南中学校校舎が令和2年度に繰越となったものの、計画した全ての事業を実施できたことで、当市の学校施設の耐震化に進捗が見られた。
しかしながら、耐震基準に満たない建物が残っている状況にあるため、今後も引き続き耐震工事を推進する必要がある。また、耐震化以外の学校施設整備についても、必要に応じて計画的に実行していくこととする。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平小学校校舎及び大洲南中学校校舎について、耐震補強工事と併行して外壁・内壁改修等の大規模改造(老朽)事業を実施し、建物の耐久性の確保を図った。

【大規模改造(老朽)事業】

平小学校校舎、大洲南中学校校舎

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

耐震診断により耐震性が低いことが確認されていた施設について、改築・耐震補強の事業を実施した。今後も早急かつ計画的に耐震化を進めるとともに、地震、津波等の災害時における避難所としての役割を果たしていくため、防災機能の強化を図っていく必要がある。

【改築事業】

粟津小学校屋内運動場、新谷中学校屋内運動場、長浜中学校屋内運動場、
大洲北中学校校舎・屋内運動場

【耐震補強事業】

平小学校校舎、大洲南中学校校舎

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

肱東中学校の施設外周について、老朽化のためフェンスの機能が低下しているとともに、門扉が設置されていない箇所があったため、フェンス改修と門扉新設の大規模改造(防犯)事業を実施し、安全対策を図った。

【大規模改造(防犯)事業】

肱東中学校

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

粟津小学校・新谷中学校・長浜中学校・大洲北中学校の屋内運動場について、環境に配慮した施設整備の一環として太陽光発電設備を改築工事に併せて導入し、児童生徒の環境教育に活用するとともに、地域の防災拠点として災害時に活用できる環境を整備した。

また、平小学校校舎については、耐震補強工事に併せて大規模改造(トイレ)事業を実施し、教育環境の質的向上を図った。

【太陽光発電設備導入】

粟津小学校屋内運動場、新谷中学校屋内運動場、長浜中学校屋内運動場、
大洲北中学校屋内運動場

【大規模改造(トイレ)事業】

平小学校校舎

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

粟津小学校屋内運動場、新谷中学校屋内運動場、大洲北中学校校舎・屋内運動場は、旧施設のとりこわし後、同じ位置に建設している。 長浜中学校については、旧屋内運動場とりこわし(H29.11完了)後、その場所に校舎を建設(H30.12完了)し、旧校舎とりこわし(H31.4完了)後、その場所に屋内運動場を建設(R2.3完了)している。
--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
平小学校(I期工事)	(2)	09	地震補強	校	R	R2.3～R3.1	R2.3.31		
平小学校(I期工事)	(1)	12	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3～R3.1	R2.3.31		
平小学校(I期工事)	(1)	12	大規模改造(老朽)	校	S	R2.3～R3.1	R2.3.31		
平小学校(I期工事)	(1)	15	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.3～R3.1	R2.3.31		
栗津小学校(I期工事)	(2)	01	危険改築	屋	W	R2.3～R3.3	R2.3.31	R2.3～R2.5 旧施設とりこわし	
栗津小学校(I期工事)	(2)	04	不適格改築	屋	W	R2.3～R3.3	R2.3.31		
栗津小学校(I期工事)	(4)	37	太陽光発電等	屋	-	R2.3～R3.3	R2.3.31		
大洲南中学校(I期工事)	(2)	09	地震補強	校	R	R2.5～R2.10	R2.11.11		
大洲南中学校(I期工事)	(1)	12	大規模改造(老朽)	校	R	R2.5～R2.10	R2.11.11		
新谷中学校(II期工事)	(4)	04	不適格改築	屋	R	H31.3～R2.7	R2.8.6	H31.4～R1.5 旧施設とりこわし	
新谷中学校(II期工事)	(4)	37	太陽光発電等	屋	-	H31.3～R2.7	R2.8.6		
長浜中学校	(2)	04	不適格改築	屋	買R	H31.4～R2.3	R2.3.30	H29.10～H29.11 旧施設とりこわし	
長浜中学校	(4)	37	太陽光発電等	屋	-	H31.4～R2.3	R2.3.30		
大洲北中学校(II期工事)	(2)	01	危険改築	校	S	H30.9～R2.1	R2.2.13	H30.12～H31.2 旧施設とりこわし	
大洲北中学校(II期工事)	(2)	01	不適格改築	屋	R	H30.9～R2.1	R2.2.13	H30.10～H30.12 旧施設とりこわし	
大洲北中学校(II期工事)	(4)	37	太陽光発電等	屋	-	H30.9～R2.1	R2.2.13		
肱東中学校	(3)	22	大規模改造(防犯)	校	-	R1.12～R2.3	R2.3.30		