

(別添 2)

大洲平野土地改良事業の概要

(1) かんがい排水事業

関係農地面積 311.1ha 関係農家戸数 700 戸

主要工事		昭和 35 ～37 年	昭和 38 年	昭和 39 年	昭和 40 年	昭和 41 年	昭和 42 年
揚水機工	1 か所 水中ポンプ 2 基				φ 500mm 125kw/台		φ 500mm 125kw/台
幹線排水路工	2,984.0m				537.2m	1,752.6m	694.2m
都谷川改修工	720.0m					720.0m	
集水暗渠	222.0m			222.0m			
送水管工	479.8m		11.8m	127.0m	341.0m		
調査設計		調査設計					
工事費	184,760,000 円	2,000,000 円	3,290,000 円	68,170,000 円	40,000,000 円	41,000,000 円	30,300,000 円
工期		S35.8.1 ～S38.3.31	S38.10.31 ～S39.3.31	S39.10.7 ～S40.3.29	S40.9.10 ～S41.3.29	S41.11.1 ～S42.3.30	S42.5.18 ～S43.3.30

(2) ほ場整備事業

関係農地面積 272.7ha 関係農家戸数 700 戸

主要工事		昭和 41 年	昭和 42 年	昭和 43 年	昭和 44 年	昭和 45 年
区画整理工	287.5ha	35.0ha	135.0ha	92.0ha	25.5ha	
基盤整地工	263.5ha	32.2ha	123.4ha	84.3ha	23.6ha	
幹線道路工	6,056.6m	2,189.7m	2,523.7m	688.2m	655.0m	
支線道路工	18,906.5m	2,237.1m	8,450.3m	6,213.7m	2,005.4m	
幹線用水路工	6,775.5m		3,267.7m	104.6m	3,403.2m	
支線用水路工	18,027.3m	3,016.2m	2,727.3m	5,536.2m	6,747.6m	
幹線排水路工	3,805.5m	186.7m	1,922.6m	1,481.1m	215.1m	
支線排水路工	13,720.7m	1,190.6m	6,202.2m	5,535.4m	792.5m	
暗渠排水工	49.6ha					49.6m
換地計画及び処分	300.0ha	300.0ha				
一時利用地指定	263.5ha	32.0ha	123.0ha	84.0ha	24.5ha	
換地処分	263.5ha					263.5ha
工事費	286,510,000 円	27,570,000 円	89,316,000 円	80,340,000 円	62,140,000 円	27,144,000 円
工期		S41. 1. 29 ～S42. 3. 30	S42. 5. 19 ～S43. 3. 25	S43. 7. 24 ～S44. 3. 28	S44. 5. 6 ～S45. 3. 23	S45. 10. 20 ～S46. 3. 31

総事業費 471,270,000 円